

**Dotychczasowe zaawansowanie ociepleń stropów piwnic budynków w podziale na zakresy działania
Rad Osiedli - stan na 31.12.2019r.
(z uwzględnieniem kolejności oddawania budynków do użytku i fakt. powierzchni ocieplonych
dotychczas piwnic)**

L.p.	Obiekty wg. zakresu działania Rad Osiedli (zestawione wg. kolejności oddania do użytku)	Termin oddania do użytku	Kolejność oddania obiektu do użytku	Pow. stropów piwnic do ocieplenia m2	Pow. stropów piwnic do ociepl. w r. br - m2	Pow. stropów piwnic ocieplonych m2	Zaawansowanie robót % na 31.12.2019.	Planowane wykonanie ociepl. % w 2020r.	Planowane zaawansowanie % robót na 31.12.2020. (Rady Osiedli i cał. zasob.)
os. Kombatantów									
I.	Budynek Nr 3	31.07.75.	1	223,17		223,17			
	Budynek Nr 1	30.09.75.	2	150,65		150,65			
	Budynek Nr 4	22.01.76.	3	222,99		222,99			
	Budynek Nr 6	31.05.76.	4	220,72		220,72			
	Budynek Nr 7	06.07.76.	5	278,44					
	Budynek Nr 9	26.02.77.	6	204,33		204,33			
	Budynek Nr 10	30.09.77.	7	764,07		764,07			
	Budynek Nr 11	06.06.78.	8	861,84					
	Budynek Nr 13	31.08.78	9	498,87		498,87			
	Budynek Nr 19	30.01.79.	10	737,00	737,00				
	Budynek Nr 17	15.01.80.	11	311,65					
	Budynek Nr 14	30.06.81.	12	341,90					
		Razem			4 815,63	737,00	2 284,80	47,45%	15,30%
os. Słoneczne									
II.	Budynek Nr 1	31.12.73.	1	618,16		618,16			
	Budynek Nr 2	30.03.74.	2	556,88					
	Budynek Nr 5	29.06.74.	3	419,28		419,28			
	Budynek Nr 9 (cz.miesz+ usług)	31.12.87.	4	367,10					
	Razem			1 961,42	0,00	1 037,44	52,89%	0,00%	52,89%
os. Kopernika									
III.	Budynek Nr 2	16.12.68.	1	629,42		629,42			
	Budynek Nr 1	23.01.69.	2	1 008,92		1 008,92			
	Budynek Nr 8	27.03.69.	3	388,35		388,35			
	Budynek Nr 10	09.09.69.	4	374,68		374,68			
	Budynek Nr 9	20.11.69.	5	377,33		377,33			
	Budynek Nr 3	26.03.70.	6	645,05		645,05			
	Budynek Nr 7	30.04.70.	7	380,84		380,84			
	Budynek Nr 6	24.11.70.	8	376,29		376,29			
	Budynek Nr 4	31.12.70.	9	624,26		624,26			
	Budynek Nr 5	31.01.73.	10	713,81					
	Razem			5 518,95	0,00	4 805,14	87,07%	0,00%	87,07%
os. Prośbów, 3 - go Maja, Kalinki									
IV.	ul. 3 Maja 37	28.03.75.	1	417,04		417,04			
	Prośbów 9	09.08.76.	2	356,80	356,80				
	Prośbów 8	01.10.76.	3	176,90					
	Prośbów 10	30.12.76.	4	196,97		196,97			
	Prośbów 12	28.02.77.	5	207,77					
	Prośbów 11	30.06.81	6	204,08		204,08			
	Kalinki 1	18.10.84.	6	402,94		402,94			
	Kalinki 4	26.01.85.	7	189,93		189,93			
Kalinki 6	30.02.85.	8	199,54		199,54				
	Razem			2 351,97	356,80	1 610,50	68,47%	15,17%	83,64%
ul. Poniatowskiego, Legionów, Sikorskiego									
V.	ul. Poniatowskiego 45a	31.12.65.	1	242,68		242,68			
	ul. Poniatowskiego 45	31.03.66.	2	234,31		234,31			
	ul. Poniatowskiego 59	30.06.72.	3	351,06		351,06			
	ul. Legionów 22	30.06.78.	4	155,46		155,46			
	ul. Sikorskiego 1a	02.04.80.	5	565,07		565,07			
	ul. Legionów 24	02.04.80.	5	158,64		158,64			
	ul. Poniatowskiego 35	31.12.82.	6	308,30		308,30			
	ul. Legionów 8	04.05.84.	7	223,25		223,25			
	Poniatowskiego 19	29.05.87.	9	228,72		228,72			
	Poniatowskiego 17	31.07.87.	10	177,85		177,85			
	Poniatowskiego 21	30.11.87.	11	175,18		175,18			
	Razem			2 820,52	0,00	2 820,52	100,00%	0,00%	100,00%
os. Armii Krajowej									
VI.	Budynek Nr 7	15.01.78.	1	791,44		791,44			
	Budynek Nr 12	03.04.78.	2	397,64		397,64			
	Budynek Nr 8	01.07.78.	3	783,01		783,01			
	Budynek Nr 11	04.04.79.	4	583,44		583,44			
	Budynek Nr 14	30.09.79.	5	562,51		562,51			
	Budynek Nr 20	15.01.80.	6	378,60		378,60			
	Budynek Nr 15	07.05.80.	7	795,49		795,49			
	Budynek Nr 17	30.08.80.	8	874,61		874,61			
	Budynek Nr 16	31.10.80.	9	254,17		254,17			
	Budynek Nr 10	12.03.81.	10	390,57		390,57			
	Budynek Nr 18	20.11.83.	11	459,41		459,41			
	Budynek Nr 13	28.02.84.	12	286,00	286,00				
	Budynek Nr 6	24.05.84.	13	345,60	345,60				
	Razem			6 902,49	631,60	6 270,89	90,85%	9,15%	100,00%

L.p.	Obiekty wg. zakresu działania Rad Osiedli (zestawione wg. kolejności oddania do użytku)	Termin oddania do użytku	Kolejność oddania obiektu do użytku	Pow. stropów piwnic do ocieplenia m2	Pow. stropów piwnic do ociepl. w r. br - m2	Pow. stropów piwnic ocieplonych m2	Zaawansowanie robót % na 31.12.2019.	Planowane wykonanie ociepl. % w 2020.	Planowane zaawansowanie % robót na 31.12.2020. (Rady Osiedli i cał. zasob.)	
os. Witosa										
VII.	Budynek Nr 9	30.04.82.	1	262,96		262,96				
	Budynek Nr 8	25.05.82.	2	253,15		253,15				
	Budynek Nr 11	30.08.82.	3	528,68		528,68				
	Budynek Nr 10	29.10.82.	4	260,23		260,23				
	Budynek Nr 4	27.12.82.	5	200,76		200,76				
	Budynek Nr 5	27.12.82.	5	228,03		228,03				
	Budynek Nr 12	21.02.83.	6	226,48		226,48				
	Budynek Nr 7	13.05.83.	7	200,10		200,10				
	Budynek Nr 6	13.06.83.	8	302,30						
	Budynek Nr 1	22.12.83.	9	294,34		294,34				
	Budynek Nr 14	23.11.84.	10	202,25		202,25				
	Budynek Nr 15	28.11.84.	11	194,73		194,73				
	Budynek Nr 13	18.12.84	12	197,45		197,45				
	Budynek Nr 16	30.04.87.	13	199,95		199,95				
	Budynek Nr 17	30.04.87.	14	194,61		194,61				
	Budynek Nr 18	28.05.87.	15	221,30	221,30					
	Budynek Nr 19	28.05.87.	16	224,51	224,51					
	Razem				4 191,83	445,81	3 443,72	82,15%	10,64%	92,79%
	os. Piłsudskiego									
VIII.	Budynek Nr 1	30.08.89.	1	241,82		241,82				
	Budynek Nr 2	30.08.89.	1	265,45		265,45				
	Budynek Nr 3	31.10.89.	2	242,76		242,76				
	Budynek Nr 9	30.11.89.	3	242,39		242,39				
	Budynek Nr 8	16.03.90.	4	258,25		258,25				
	Budynek Nr 5	30.04.90.	5	245,66		245,66				
	Budynek Nr 10	24.11.90.	6	348,74		348,74				
	Budynek Nr 11	14.03.91.	7	336,46		336,46				
	Budynek Nr 14	16.09.91.	8	246,58		246,58				
	Budynek Nr 13	06.12.91.	9	281,50	281,50					
	Budynek Nr 12	22.02.92.	10	305,80	305,80					
	Budynek Nr 13a	27.07.93.	11	302,60		302,60				
	Budynek Nr 11a	10.08.93.	12	155,80		155,80				
	Budynek Nr 12a	07.09.93.	13	101,10		101,10				
Budynek Nr 18	20.01.94.	14	250,09		250,09					
Razem				3 825,00	587,30	3 237,70	84,65%	15,35%	100,00%	
os. Pułaskiego, Jagiellonów, Słowackiego, Jana Pawła II										
IX.	ul. Jagiellonów 6	29.12.66.	1	301,28		301,28				
	ul. Słowackiego 18	17.09.84.	2	162,99		162,99				
	os. Pułaskiego 10	27.04.85.	3	193,70		193,70				
	os. Pułaskiego 11	31.05.85.	4	197,39		197,39				
	os. Pułaskiego 13	31.07.85.	5	297,44		297,44				
	os. Pułaskiego 14	30.11.85	6	501,16		501,16				
	os. Pułaskiego 15	23.12.85.	7	314,60	314,60					
	os. Pułaskiego 12 z usług.	31.10.86.	8	449,80						
	Jana Pawła II 21 (całość.)	10.03.89.	9	311,65						
	Jana Pawła II 27	31.03.89.	10	216,30	216,30					
Razem				2 946,31	530,90	1 653,96	56,14%	18,02%	74,16%	
ul. Matejki, Kraszewskiego, Sienkiewicza, Dobrzańskiego, Żeromskiego										
X.	ul. Kraszewskiego 23	31.12.59.	1	197,10		197,10				
	ul. Kraszewskiego 5	10.01.61.	2	209,20		209,20				
	ul. Kraszewskiego 9	02.01.61.	3	288,00		288,00				
	ul. Sienkiewicza 6	30.06.62.	5	167,24		167,24				
	ul. Sienkiewicza 2	11.09.62.	6	157,21		157,21				
	ul. Matejki 1	24.12.63.	4	493,64		493,64				
	ul. Dobrzańskiego 5	30.10.71.	7	370,08		370,08				
	ul. Dobrzańsk.7	28.02.72.	8	340,12		340,12				
	ul. Dobrzańskiego 2	31.05.75	9	389,21		389,21				
	ul. Żeromskiego 12	31.12.90.	10	463,45		463,45				
	ul. Żeromskiego 10	30.03.91.	11	224,34		224,34				
Razem				3 299,59	0,00	3 299,59	100,00%	0,00%	100,00%	
OGÓLEM (całość zasob.)				38 633,71	3 289,41	30 464,26	78,9%	8,5%	87,37%	

Budynki z ocieplonymi stropami piwnic do 31.12.2019.	30 464	m2
Budynki - planowane docieplenie stropów piwnic w roku 2020.	3 289	m2
Budynki Kombatantów 7, 11, 14, 17, Słoneczne 2, 9, Kopernika 5, Prośbów 8, 12, Witosa 6, Pułaskiego 12, Jana Pawła II 21 wycofane z planu ocieplenia piwnic na drodze uchwał właścicieli lokali	4 538	m2